




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»  
640023, г. Курган, 2 микрорайон, д. 9А, ТП 103, тел./факс: (3522) 47-97-79  
ИНН 4501130738, КПП 450101001, ОГРН 1074501003950,  
e-mail: Dom640015@mail.ru

**Отчет о выполненных работах  
по жилому дому: г. Курган, ул. 1 Мая, д.19 за 2015год.**

№ п/п	Наименование работ	Сумма, руб.
<b>Январь</b>		
1	Смена ламп накаливания 60 вт – 4шт., установка светильника – 1шт.	957,0
2	Прокладка трубопровода ф20 для производственных нужд – 9м	6462,0
	Установка информационных стендов – 6шт.	1256,0
	Очистка канализации ф110 – 12м	1685,0
<b>Февраль</b>		
3	Смена стекол в оконных рамах 5,45м	3683,0
<b>Март</b>		
4	Смена ламп накаливания 60 вт – 7шт., выключателей энергосберегающих – 2шт., установка светильника – 1шт., прокладка кабеля АВВГ – 2,5м, установка выключателя – 1шт., замена автомата ВА 4729 2P 25А	3496,0
<b>Апрель</b>		
5	Замена стояка ГВС ф32 в пятом подъезде подвала – 2м/п: труба ф32-2м, кран шаровый ф25 – 1шт, резьба ф25 – 2шт.,	4126,0
6	Смена ламп накаливания 60вт – 5шт, выключателей – 2шт	262,0
<b>Май</b>		
7	Смена ламп накаливания 60 вт – 4шт.	87,0
8	Выкашивание газонов – 800м <sup>2</sup>	1915,0
<b>Июнь</b>		
	Установка песочницы 2,0х2,0	11570,0
9	Ремонт системы отопления подвала: замена трубы ф76 – 1,5м, крана шар. Ф20 – 1шт, крана шар. ф15 – 2шт, резьбы ф20 – 2шт, резьбы ф15 – 2шт, трубы ф20 – 0,5м, резьбы ф32 – 1шт, крана шар. Ф32 – 1шт, установка технологических заглушек ф80 – 4шт.	8765,0
10	Смена ламп накаливания 60 вт – 14шт.	304,0
<b>Июль</b>		
11	Масляная окраска малых форм – 20 м <sup>2</sup> , выкашивание газонов – 400 м <sup>2</sup>	2454,0
	Замена канализации в подвале ф110: труба ф110(0,5м) – 1шт., переход ф110 – 1шт., манжет ф110 – 2шт., компенсатор ф110 – 1шт., отвод ф110/45 – 1шт.	749,0
	Ремонт ГВС: замена трубы ППф32 – 5м, муфты ПП ф32 – 3шт, муфты ф25 – 1шт., американки ф32 – 1шт., резьбы ф25 – 2шт., резьбы ф32 – 1шт., крана ф25 – 1шт., крана ф32 – 1шт., уголка ф32 – 2шт., уголка ф32 – 2шт., тройника ф32х20х32 – 1шт., установка заглушки ф15 – 4шт.	10413,0

<b>Август</b>		
12	Смена ламп накаливания 60 вт – 3шт.	66,0
<b>Сентябрь</b>		
13	Смена ламп накаливания 60 вт – 9шт.	201,0
<b>Октябрь</b>		
14	Смена ламп накаливания 60 вт – 11шт., датчиков . освещения – 2шт.	3028,0
<b>Ноябрь</b>		
15	Смена ламп накаливания 60 вт – 5шт., кабеля освещения – 4м, прокладка кабеля в трубе гофрированной – 4м, датчиков освещения – 2шт.	3591,0
16	Ремонт стояков ГВС по подвалу 1,5 подъездов: смена трубы ППф32 – 12м, муфты соед.ПП ф32 – 1шт., муфта комб. 25/32 – 2шт., резьба сталь ф25 – 2шт., краны шаров. Ф25 – 2шт., угольник ПП ф32 – 4шт.	10906,0
<b>Декабрь</b>		
17	Смена ламп накаливания 60 вт – 3шт., светильника НББ – 1шт.	953,0
<b>Итого:</b>		76929,0

И.о. генерального директора  
ООО «УК «Лидер»



Н.А. Пальшина

Согласовано:  
Главный бухгалтер




А.В. Пашкова

Главный инженер



А.А. Листратов

Инженер ПТО



Н.Н. Тарасова