

Отчет о выполненных работах по жилому дому: пр.Конституции, д.62а за 2014 год.

№ п/п	Наименование работ	Сумма, руб.
Январь		
1	Замена дверной коробки с полотном в тамбуре – 4 подъезда, установка ручек – 2 шт., пружины – 1 шт., наличников – 5 м., устройство тамбурной перегородки – 6 м ² .	16102,0
2	Смена стекол – 0,7 м ² , установка дверной пружины – 1 шт.	623,0
3	Ремонт групповых щитков – 1 шт., смена автомата – 4 шт., смена ламп накаливания – 7 шт.	2952,0
4	Замена трубопроводов ф32 – 17 м., замена муфты переходной ф32/25 – 2 шт., муфты соединительной ф32 – 4 шт., угольника ф32/90 – 2 шт., замена канализации ф110 – 2,5 м., очистка канализации ф100 – 22 м.	14930,0
Февраль		
5	Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях – 2 шт., устройство борозд в каменных стенах – 4 м., прокладка кабеля – 12 м.	2288,0
6	Замена трубопровода ф32 – 0,3 м., ф80 – 0,7 м., очистка ливневой канализации ф100 – 12 м., очистка канализации ф100 – 16 м., установка хомута ф110 – 1 шт.	3653,0
март		
7	Замена врезки ф15 – 1 шт., установка стального отвода ф15 – 1 шт., замена канализации ф110 – 2 м., очистка ливневки – 12 м., очистка канализации ф100 – 38 м., смена ламп накаливания – 8 шт., энергосберегающего выключателя – 1 шт., смена навесных замков – 2 шт., смена линолеума в лифтах – 4,4 м ² .	14033,0
Апрель		
8	Очистка канализации ф100 – 10 м.	1660,0
9	Окраска паребриков известковыми составами – 53 м ² .	834,0
10	Ремонт групповых щитков – 1 шт., установка светильника – 1 шт., замена провода – 2 м., смена ламп накаливания – 17 шт., установка энергосберегающего выключателя – 2 шт.	2572,0
11	Установка светильников – 1 шт., прокладка провода – 2 м., смена ламп накаливания – 9 шт., установка энергосберегающего выключателя – 2 шт.	2176,0
Май		
12	Смена трубопровода ф25 – 8 м., смена вентиля ф32 – 1 шт., прокладка трубопровода ф40 – 3,5 м., ф25 – 1,5 м., замена тройника ф40 – 1 шт., тройника ф32 – 1 шт., тройника ф25 – 2 шт., муфты соединительной – 12 шт., угольник ф32/90 – 2 шт., угольник ф40 – 4 шт., прокладка канализации ф50 – 0,5 м., установка муфты ф32 – 3 шт., муфты 1 1/4 /40 – 2 шт., муфты 1 1/4 – 1 шт., установка хомута ф100 – 1 шт., установка врезки ф15 – 1 шт., муфты переходной ф20 / 1/2 - 1 шт., муфты комбинированной ф20 – 1/2 - 2 шт., очистка ливневой канализации ф100 – 6 м., замена петель на двери	13297,0

	- 2 шт.	
Июнь		
13	Замена врезки ф25 – 1 шт., крана шарового ф25 – 1 шт., резьбы ф32 – 1 шт., очистка канализации ф100 – 59 м.	11942,0
14	Смена ламп накаливания – 9 шт.	200,0
15	Окраска дворового оборудования – 54 м ² .	7037,0
16	Выкашивание газонов – 395 м ² .	946,0
Июль		
17	Смена ламп накаливания – 1 шт.	25,0
18	Смена ламп энергосберегающих – 1 шт.	298,0
Август		
19	Замена кранов ф15 – 1 шт., ф25 – 1 шт., установка хомута ф50 – 1 шт., манометра с трехходовым краном – 7 шт., очистка канализации ф100 – 31 м., замена навесных замков – 1 шт.	17287,0
20	Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы отопления трубопроводов ф50 – 2540 м., ф76 – 210 м.	59657,0
21	Монтаж кабеля – 4 м., смена ламп накаливания – 14 шт.	1206,0
22	Смена ламп накаливания – 13 шт., патронов – 1 шт., энергосберегающих выключателей – 2 шт.	1180,0
Сентябрь		
23	Смена ламп накаливания – 11 шт., замена провода – 4 м.	748,0
24	Ремонт тамбурных дверей – 2 шт., установка пружин – 2 шт.	1325,0
25	Замена элеваторов – 2 шт., труба ф57 – 1 шт., фланец: ф40 – 2 шт., ф80 – 2 шт., ф50 – 4 шт., переход 57/89 – 6 шт., замена канализации ф50: труба ф50 – 1 м., тройник ф50/90 – 1 шт., муфта соединительная ф50 – 1 шт., ревизия ф50 – 1 шт., переход ф50 – 1 шт., замена трубы отопления ф20 – 1 м., крана шарового ф20 – 1 шт., очистка канализации ф110 – 101 м., очистка канализации ф50 – 11 м.	127701,0
Октябрь		
26	Установка навесных замков – 1 шт.	850,0
27	Замена трубопровода ф32 – 3 м., тройника ф32 – 1 шт., переход ф40/32 – 1 шт., Эль соединение 1 1/4 – 1 шт., муфта комбинированная ф20 – 1 шт., муфта соединительная ф32 – 2 шт., угольник ф32/90 – 2 шт., американка ф32 – 1 шт., врезка резьбы ф15 – 1 шт., замена канализации ф110 – 2 м., очистка канализации ф100 – 34 м.	8399,0
28	Замена элеватора – 1 шт.	589,0
29	Смена ламп накаливания – 14 шт., выключателей – 5 шт., выключателей акустических – 4 шт., установка светильников – 6 шт., прокладка проводки – 3 м.	6273,0
Ноябрь		
30	Смена трубопровода ф57 – 0,5 м., врезка ф50 – 1 шт., угольника ф20/90 – 1 шт., установка хомута ф20 – 1 шт., очистка канализации ф100 – 36 м.	6669,0
31	Устройство ограждений лестничных маршей – 1,2 м.	1023,0
32	Замена канализации ф100 – 2,5 м. с пробивкой отверстий в бетонных полах – 1 шт.	2451,0

33	Замена врезки ф15 – 1 шт., замена крана шарового ф25 – 1 шт., установка водомеров – 2 шт.	1346,0
34	Смена ламп накаливания – 3 шт., выключателей – 1 шт., энергосберегающего выключателя – 1 шт.	297,0
	Декабрь	
35	Замена навесных замков – 2 шт., окраска прибора отопления – 3 м ² , окраска ограждений лестничных маршей – 1 м ² .	1619,0
36	Смена ламп накаливания – 2 шт.	47,0
37	Замена трубопровода ф108 – 11,63 м., ф15 – 6 м., ф32 – 3 м., крана шарового ф32 – 1 шт., ф15 – 1 шт., резьбы ф32 – 1 шт., резьбы ф15 – 1 шт., очистка канализации ф100 – 27 м., установка хомута ф32 – 6 шт.	25841,0
	Итого:	360076,0

Генеральный директор



Н.В. Саранских