



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»  
640023, г. Курган, 2 микрорайон, д. 9А, ТП 103, тел./факс: (3522) 47-97-79  
ИНН 4501130738, КПП 450101001, ОГРН 1074501003950,  
e-mail: dom640015@mail.ru

**Отчет о выполненных работах  
по жилому дому: г. Курган, пр. Конституции, д.62а за 2016год.**

№ п/п	Наименование работ	Сумма, руб.
<b>Январь</b>		
1	Ремонт стояка ХВС: замена трубы ППф32 -2м, резьбы ф25 – 2шт., муфты ПП ф32/25 – 2шт., угольника ПП ф32/90гр. – 2шт., крана шар. Ф25 – 1шт., Ремонт отопления: смена крана шар. Ф20 – 1шт., крана шар. Ф15 – 1шт., смена радиатора чугунного – 1шт., Очистка канализации ф100 – 20м.	10749,0
<b>Март</b>		
2	Смена ламп накаливания – 9шт., выключателей – 2шт.	485,0
3	Ремонт стояка ХВС: замена трубы ф32 -3м, резьбы ф25 – 1шт., резьбы ф32 – 2шт., крана шар. Ф32 – 1шт., заглушки ф15 – 1шт. Очистка канализации ф100 – 15м.	7071,0
<b>Апрель</b>		
4	Очистка канализации ф100 – 4м, установка хомута ф50 – 1шт.	297,0
<b>Май</b>		
5	Смена навесного замка – 2шт., окраска известковыми составами паребриков – 80 м <sup>2</sup> .	4038,0
6	Очистка канализации ф100 – 10м.	1720,0
<b>Июнь</b>		
7	Завоз песка на детскую площадку – 1 м <sup>3</sup> , выкашивание травы на газонах – 395 м <sup>2</sup> , установка почтового ящика – 1шт.	4169,0
8	Смена замка навесного на тех. этаж – 3шт.	1801,0
9	Смена ламп накаливания – 12шт.,	278,0
10	Ремонт отопления: замена резьбы ф20 – 1шт., трубы ф20 – 1м, отвода ф20 – 1шт. Ремонт ХВ, ГВ: установка хомута ф25/40 – 6шт.	1874,0
<b>Июль</b>		
11	Смена ламп накаливания 60вт – 2шт., провода в гофротрубе – 3м.	470,0
12	Очистка канализации ф110 - 5м	301,0
<b>Август</b>		
13	Ремонт стояков ГВС: замена трубы ф32 ПП – 2м, эл. соединение ф32 – 1шт, американка ф32 – 1шт., тройник ф32/20/32 – 1шт., муфта соединительная ф20 – 1шт., уголок 20/90 – 1шт. Ремонт стояков ХВС: замена трубы ф32 ПП – 0,5м, резьбы	12235,0

	ф32 – 1шт., резьбы ф25 – 1шт., сгонов ф – 2шт., вентиля ф32 – 1шт., вентиля ф 25 – 1шт., замена фитинга ф25/26 – 2шт., уголка ф26/90гр. – 2шт., муфты ф 26 – 1шт., футорки ф32/25 – 1шт., перехода ф25/25 – 1шт., трубы м/пласт. Ф26 – 3м. Ремонт КНС: замена трубы ф110 -1м, компенсатора ф110 – 1шт., тройника ф110/90гр. – 1шт., перехода ф110/124 – 1шт., манжеты ф120 – 1шт., переход ф110/50 – 1шт., трубы ф50 – 0,5м	
14	Ремонт отопления: смена трубы ф20 – 2,5м, смена кранов ф15 – 20шт., замена радиатора чугуна – 1шт., установка технологических заглушек ф80 – 2шт., ф100 – 2шт. Смена задвижки ф80 (ХВС) – 1шт., очистка канализации ф100 – 44м	37966,0
15	Скашивание травы на газонах – 395,0м <sup>2</sup>	1067,0
16	Смена ламп накаливания 60вт – 10шт.	235,0
<b>Сентябрь</b>		
17	Ремонт стояков ГВС: замена трубы ф32 ПП – 2м, вентиля ф32 – 1шт., муфта ПП ф32 – 1шт., американка ф32 в.р. – 1шт., уголок ф32/90гр. – 1шт. Установка шарового крана ф15 на расширительный бак – 1шт.	2707,0
18	Утепление межблочных швов в подвале 30м	12787,0
19	Смена ламп накаливания 60вт – 14шт.	327,0
<b>Октябрь</b>		
20	Смена выключателя – 1шт., смена светильников – 2шт.	
21	Ремонт стояков ГВС: замена трубы ф32 ПП – 8м, муфта ПП ф32 – 2шт., уголок ПП ф32/90гр. – 8шт., тройник ПП 32/20/32 – 2шт., муфта комб.ф20х1/2 – 2шт.,	4737,0
22	Замена кабеля АВВГ– 4м, Смена ламп накаливания 60вт – 5шт., эл. патрона – 1шт.	953,0
23	Устройство резьбы ф15 на трубопроводе ХВС – 1шт., установка шарового крана ф15 – 1шт.,	2238,0
<b>Ноябрь</b>		
24	Уборка снега с козырьков – 10м <sup>2</sup> , утепление окон пенопластом – 1шт., смена шпингалетов – 1шт., смена дверной пружины – 1шт, смена навесного замка – 2шт.,	2016,0
25	Смена ламп накаливания 60вт – 6шт., установка акустического датчика – 5шт., смена эл.патрона – 5шт.	4234,0
26	Ремонт стояков ГВС: замена трубы ф32 ПП – 5м, американки ф25 в.р. – 4шт., тройника ф32/20/32 – 1шт., муфты ф20х1/2 н.р.– 1шт., угольника ф32/90гр. – 2шт., муфты ПП переход ф40/32 – 1шт., муфты соедин. ПП ф32 – 2шт. Прочистка канализации ф100 – 12м Смена смесителя кв.139 – 1шт.	7466,0
<b>Декабрь</b>		
27	Ремонт стояков ХВС: замена трубы ф32 ПП – 4м, трубы ПП ф20 – 2м, американка 32/25 в.р. – 1шт., эл.соединение ф25 н.р., муфты комб. 20х1/2 н.р. – 2шт., муфты комб. 25х32 н.р. – 2шт., тройника ф32/20/32 – 2шт., уголка 20/90гр. – 2шт., муфты ф32ПП – 1шт., муфта ф32 – 1шт. Ремонт стояков ГВС: замена трубы ф32 ППстекловола. – 2м,	8531,0

	муфты соединительные ППф32 – 1 шт., перехода ф40/32 ПП – 1 шт., тройника 32/20/32 – 1 шт., муфты комб. 20х1/2 н.р. – 1 шт.	
28	Смена замка навесного – 1 шт.	617,0
29	Утепление подвальных окон пенопластом 2шт, утепление межблочных швов подвала -60м, смена оконных стекол подъезда – 1,11м <sup>2</sup>	24969,0
30	Очистка канализации ф100 – 83,0	8823,0
	<b>Итого:</b>	165161,0

И.о. генерального директора  
ООО «УК «Лидер»



Н.А. Пальшина

Согласовано:

Главный бухгалтер




А.В. Пашкова

Главный инженер



А.А. Листратов

Инженер ПТО



Н.Н. Тарасова