




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»  
640023, г. Курган, 2 микрорайон, д. 9А, ТП 103, тел./факс: (3522) 47-97-79  
ИНН 4501130738, КПП 450101001, ОГРН 1074501003950,  
e-mail: dom640015@mail.ru

**Отчет о выполненных работах  
по жилому дому: г. Курган, пр. Конституции, д.66 за 2015 год.**

| № п/п          | Наименование работ   | Сумма, руб. |
|----------------|--|-------------|
| <b>Январь</b>  |  |             |
| 1              | Смена ламп накаливания 60вт – 15шт, ремонт групповых щитков – 1шт.   | 577,0       |
| 2              | Изготовление тамбурной перегородки из плиты OSB по бруску разм. 1,5х2,3, установка дверной коробки 1шт., дверного полотна 1шт., дверного наличника 2,2м                              | 8211,0      |
| <b>Февраль</b> |  |             |
| 3              | Смена ламп накаливания 60вт – 2шт.   | 47,0        |
| 4              | Ремонт тамбурной двери: установка анкеров - 2шт., уплотнителя – 2м   | 1588,0      |
| <b>Март</b>    |  |             |
| 5              | Ремонт стояка ГВС кв.90: замена трубы ф25 – 4м, муфта соединит. ф25 – 2шт.; тройник ПП ф25 1шт., угольник ПП ф25 – 2шт., установка хомута ф32/50 – 2шт.                              | 2652,0      |
| 6              | Смена ламп накаливания 60вт – 4шт., ремонт групповых щитков – 1шт., замена кабеля АПВ - 2м, автомата ВА-4729 2Р 32А – 2шт.   | 2032,0      |
| <b>Апрель</b>  |  |             |
| 7              | Замена канализации ф110: труба ф110 (2м) – 1шт., компенсатора ф110 – 1шт., манжеты резиновой ф110 – 2шт., перехода ф110/50 – 1шт., переход 110/124 – 1шт., тройник 110/110/90 – 2шт. | 2737,0      |
| 8              | Смена ламп накаливания 60вт – 7шт.   | 148,0       |
| <b>Май</b>     |  |             |
| 9              | Ремонт мягкой кровли третьего подъезда – 7,0м <sup>2</sup>   | 1259,0      |
| 10             | Ремонт ГВС: замена трубы ф76 – 1м., врезка резьбы ф32 – 1шт., очистка канализации ф110 – 15м, установка хомута ф76 – 1шт.  | 3082,0      |
| 11             | Установка светильника освещения 2 под. – 2шт.  | 1423,0      |
| <b>Июнь</b>    |  |             |
| 12             | Выкашивание газонов -1274,0 м, доставка песка на детскую площадку – 0,8м <sup>3</sup>  | 3655,0      |
| <b>Июль</b>    |  |             |
| 13             | Установка проушин под замок – 2шт., установка замка навесного – 1шт.   | 1019,0      |
| 14             | Смена ламп накаливания 60вт – 6шт., замена провода АВП – 2м., автомата ВА-4729 2Р 32А – 1шт.   | 715,0       |
| <b>Август</b>  |  |             |
| 15             | Смена ламп накаливания 60вт – 1шт.   | 241,0       |
| 16             | Замена циркуляции ГВС(кв.33): труба ф32 – 8м., эл. соединение ф32 – 1шт., эл. соединение ф25 – 1шт., американка ф32 – 1шт., уголок 32/90 – 12шт., муфта комб.                        | 36696,0     |

|    |   |         |
|----|---|---------|
|    | ф32 – 1шт., муфта соедин. ПП ф32 – 1шт., тройник ПП ф32х20 – 1шт., муфта комб. 20х15 – 1шт.<br>Ремонт отопления: замена отвода ф57 – 1шт., вентиля ф15 – 1шт., крана шар. Ф15 – 10шт., задвижки ф50 – 4шт., крана шар. ф20 – 4шт.<br>Ремонт ВВП: установка заплат ф50 – 16шт., замена болтов ф18 – 60шт., гаек ф18 – 60шт., замена прокладок. |         |
| 17 | Выкашивание газонов – 1200 м  | 2888,0  |
|    | <b>Сентябрь</b>   |         |
| 18 | Замена автоматов ВА-4729 2Р 32А– 2шт., ремонт силового шкафа – 1шт.: зачистка, протяжка контактов.  | 2084,0  |
|    |   | 3634,0  |
|    | <b>Октябрь</b>  |         |
| 19 | Смена ламп накаливания 60вт – 6шт.  | 138,0   |
| 20 | Ремонт отопления (ввод): замена трубы ф100 – 1,5м, отвода ф100 – 3шт., фланца ф100 – 1шт.,  | 4380,0  |
|    | <b>Ноябрь</b>   |         |
| 21 | Смена ламп накаливания – 3 шт.  | 69,0    |
| 22 | Замена стойка отопления: трубы ф20 – 1,5м, отвода ф20 – 1шт., резьбы ф15 – 1шт.   | 2288,0  |
|    | <b>Декабрь</b>  |         |
| 23 | Смена ламп накаливания – 2 шт.  | 49,0    |
|    | <b>Итого:</b>   | 81612,0 |

И.о. генерального директора  
ООО «УК «Лидер»



Н.А. Пальшина

Согласовано:  
Главный бухгалтер




А.В. Пашкова

Главный инженер

А.А. Листратов

Инженер ПТО



Н.Н. Тарасова