




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»
640023, г. Курган, 2 микрорайон, д. 9А, ТП 103, тел./факс: (3522) 47-97-79
ИНН 4501130738, КПП 450101001, ОГРН 1074501003950,
e-mail: dom640015@mail.ru

**Отчет о выполненных работах
по жилому дому: г. Курган, ул. К.Мяготина, д.54 за 2016год.**

№ п/п	Наименование работ	Сумма, руб.
Февраль		
1	Смена ламп накаливания 60вт – 5шт., замена акустического датчика – 1шт.	828,0
Март		
2	Ремонт канализации ф110: замена трубы ф110 -2м, компенсатора ф110 – 1шт., тройника 110/110/90гр. – 1шт., переход с чугуна на п/п – 3шт. Ремонт п/сушителя ф25 (кв.6): замена трубы ф25 п/п – 2м/п, установка муфты п/п 25/20 – 2шт. Ремонт отопления (кв.77): замена пробки радиаторной – 2шт, сгона ф20 – 2шт, к/гайки ф20 – 2шт, муфты ф20 – 2шт. Ремонт стояка ХВС ф32: замена трубы ф32 ПП – 2м/п, замена муфты ПП ф32 – 2 шт.	5799,0
3	Смена ламп накаливания 60вт – 5шт.	114,0
4	Очистка чердачного помещения от мусора, голубиного помета – 1,6 тн	3697,0
Апрель		
6	Смена ламп накаливания 60вт – 7шт.	157,0
Май		
5	Ремонт слуховых окна -1шт, окраска известковыми составами паребриков – 50м ² , погрузка и вывозка веток самосвалом -1тн	2949,0
Июнь		
7	Смена трубопровода водоснабжения ГВС ф32 – 4м, американки ф25 в.р. – 1шт, эл.соединение ф25 – 1шт, муфта ПП ф20/1/2 н.р. - 1шт., муфты ПП ф20 х3/4– 1шт., муфты ПП ф25 х3/4– 2шт., уголка ф20 – 1шт., тройника ф25/20/25 – 1шт.	3292,0
8	Выкашивание газонов – 950,0 м ² , завоз песка в песочницу 1,3м ³ , погрузка крупногабаритного мусора на самосвал	3953,0
Июль		
9	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород – 1 дерево	130,0
Август		
10	Ревизия элеваторного узла, установка сопла – 1шт.	
11	Выкашивание газонов – 800,0 м ²	2117,0

12	Смена ламп накаливания 60Вт – 16шт., установка датчика акустического – 4шт., смена выключателя – 1шт.	3331,0
13	Ремонт отопления: смена задвижек ф80 – 2шт.	8238,0
Октябрь		
14	Ремонт козырьков входа в подъезд	458,0
15	Смена ламп накаливания 60Вт – 7шт.	159,0
Ноябрь		
16	Ремонт отопления: смена крана шар. Ф15 – 1шт., крана шар. ф20 – 1шт.	894,0
17	Смена ламп накаливания 60Вт – 20шт., установка датчика акустического – 5шт., смена эл.патрона – 9шт.	4921,0
18	Уборка снега с козырьков вручную 7,2м ² , смена стекол – 0,44 м ² , установка дверной пружины – 1шт.	509,0
Декабрь		
19	Смена вентиля на стояке ХВС ф32- 1шт. очистка канализции ф110 – 30м	2357,0
20	Установка автомата 25А – 3шт.	2094,0
Итого:		45997,0

И.о. генерального директора
ООО «УК «Лидер»



Н.А. Пальшина

Согласовано:
Главный бухгалтер



А.В. Пашкова

Главный инженер



А.А. Листратов

Инженер ПТО



Н.Н. Тарасова